

78040

KONGSVINGER KOMMUNE



TEKNISK ETAT

2200 Kongsvinger,  
Skolegaten 1  
Sentralbord (066) 15 333

Norges Geologiske undersøkelse  
v/ statsgeolog L. Kirkhusmo

Eilert Sundtsgate 32,

Oslo 2.

Deres ref.

Vår ref. AS/gsl

Ark.nr 546.3.

Dato 09.06.78

KONGSVINGER VANNVERK, BRANDVAL, NY BRØNN

Det vises til avtale og oversender transparent av ev. framtidig  
nytt høydebasseng på Brandval.  
Likeledes er eksisterende pumpebrønn inntegnet.

Arne Selboe

avd.ing.I

Vedlegg.

N.G.U. J.nr.:	454
Mottatt:	13/6-78
Besvart:	24/6-78
Saksbeh.:	L.A.K.
Arkiv:	Kongsvinger/Hedemals

*Kongsvinger / Hedmark.*

22.6.78.

LAK/BR 0-78 040

Kongsvinger kommune,  
v/avd.ing. Arne Selboe,  
Skolegt. 1.  
2200 KONGSVINGER.

#### VANNFORSYNING BRANDVAL.

Uttalelse fra Norges geologiske undersøkelse etter befaring 22.5.78. ved førstestatsgeolog Lars A.Kirkhusmo. I befaringen deltok også avd.ing. Selboe fra Kongsvinger kommune.

Under befaringen ble det sett på muligheten for suppleringsboringer av vannforsyningen. Plass for en suppleringsboring ble tatt ut ca. 200 m syd for eksisterende borhull (Avmerket på vedlagte kart). Det eksisterer en viss mulighet for at man kan trekke på samme grunnvannsmagasin som det eksisterende borhull er ansatt i, men den samlede kapasitet for de to boringer vil likevel ble større enn kapasiteten på eksisterende hull.

På litt lengre sikt, dersom høydebasseng blir bygget som planlagt, eksisterer det også en mulighet for å plassere et borhull i søkket vest for bassenget. (Skravert på vedlagte kart).

Vi står gjerne til videre tjeneste.

Med hilsen

Norges geologiske undersøkelse

Lars A.Kirkhusmo  
Førstestatsgeolog

*LM*  
Vedlegg.

